

## B 180 Ausbau in Burkhardtsdorf, Knoten mit der B 95

Baublauf der Gesamtmaßnahme, Sperrabschnitte und Umleitungen

Abschnitte	Auszuführende Leistungen	Bauzeit
Vorb. 1	Abbruch Wohnhäuser und Nebengebäude	Juni bis Juli 2012
Vorb. 2	Provisorische Verbreiterung West- und Ostrampe	August bis September 2012
BA 1	Aufbau der Behelfsbrücke (ohne Anrampung)	September bis November 2012
BA 2	Anrampung der Behelfsbrücke, Umbau Bahnübergang	März bis April 2013
BA 3	Abbruch und Ersatzneubau BW 14 über B 95 und Herstellung der B 95 von Mitte Ostrampe bis BW 14 (B 95 0+116 bis 0+136,80)	April bis Dezember 2013
BA 4	Abbau Behelfsbrücke mit Anrampung und Rückbau Bahnübergang	Januar bis März 2014
BA 5	Straßenbau auf B 180 von EDEKA (0+400) bis vor Westrampe (0+150), Stützwand BW 1, Stützwand LTV	April bis Oktober 2014 April bis August 2014 April bis August 2014
BA 6	Straßenbau auf B 180 von Westrampe (0+150) bis Bauanfang (0+0,00), mit Gehweg, Kanal, Umverlegungen envia	April bis Mai 2014
BA 7	Straßenbau auf B 95 von BA (0+0,00) bis Mitte Ostrampe (0+116) und Westrampe, mit Stützwand Ecke B 95 / Westrampe	Juni bis August 2015
BA 8	Aufsetzen der Mittelinseln, Rückbau Buswendeschleife und Bahnhoferampe	August bis September 2015